




N° 294-I



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : IMEA
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 1
N° comp :

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

N° : 281.0635.12

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input checked="" type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Plaats van het onderzoek : Bredabaan 459
Lieu du contrôle : 2170 Melsbroek

Eigenaar : Kim Frouwe Adres :
Propriétaire : Kim Frouwe Adresse :

Installateur : Abner Baba BTW / TVA : 867-882-414

Datum van het onderzoek : 17/05/06 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : 17/05/06 Inspecteur : Grootjans

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 2^{de} verd.

Spanning : <u>2x230V</u> Tension :	Meter / bord verbinding : <u>2x10</u> Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : <u>max 40A</u> Prot. maximale :
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Aardelektrode : <u>plomb</u> Electrode de terre :	Isolatie : <u>>10</u> Mohm Isolement :	Aantal verdeelborden : <u>1</u> Nombre de tableaux :
------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermden kringen - Circuits protégés : <u>10</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>shooflij A - J</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>shooflij F - J</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : *(zie keerzijde / voir verso)*

geen

Nota: kerb, badkamer zijn nog te plaatsen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17.05.2007
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, Grootjans pour directeur technique,
de inspecteur: Grootjans l'inspecteur:

RAPPELSS1.02

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
NOTA HUIJERS, EIGENAARS: Krachtens het AREI bent u verplicht: 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE vous êtes tenu: 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans ce dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

TEL.: (02) 751.98.39
FAX: (02) 751.52.09
info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
www.electro-test.be

KBC: 734.1126000-33
IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB