

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0475 953 033
e-mail: eljoli@pandora.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4409105
Voorl. verslagnr.:
Datum: 12/06/2014



Klant / Opdrachtgever:
ELJOLI
TER RIVIERENLAAN 156
2100 DEURNE (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: V2L MANEBRUGGESTRAAT 26 DEURNE (ANTWERPEN) 2100
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271278
Datum onderzoek: 12/06/2014 Volgende binnen 0 maand of vóór 12/06/2039 Onderzoeker: POOTERS STEPHAN
Eigendom van: Dierick Jo
Installateur: ELJOLI TER RIVIERENLAAN 156 2100 DEURNE (ANTWERPEN)
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: V2L Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstsparing: 1 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 63A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6X2 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 13 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 29 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotential verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotential verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 5

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Stephan Pooters

De Agent-onderzoeker