

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: SOFIA VENETIS
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0494/522.177
e-mail: sofia@immassur.be

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 6206008-REV01
Voorl. verslagnr.:
Datum: 07/02/2024



Klant / Opdrachtgever:

VENETIS SOFIA
MANEBRUGGESTRAAT, 211
2100 DEURNE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 648 SADAY GAMIS
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** ROMBAUTS - **Adres:** WETSTRAAT 51-53 BUS 302, ANTWERPEN 2060
KLUZNIAK
Installateur/verantw. werk: **Naam:** STEBELEC BV **Adres:** PLOEGSEBAAN 206, 2930 BRASSCHAAT **B.T.W.:** BE0886231590
Adres installatie: ROMBAUTS - KLUZNIAK WETSTRAAT 51-53 BUS 302 **Private HS-cabine:** NEE
ANTWERPEN 2060
Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:** WETSTRAAT 51-53 BUS 302,
ANTWERPEN 2060/LS01
EAN nr.: NA **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 32567862 **Nachteller nr.:** -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)

Installatiedatum: vóór 01/10/1981 tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** nvt

Datum: 29/01/2024 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/01/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,
zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 2 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VOBs **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** ? **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 25 mm²
Aardverbinding: **aard:** gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde - gemeensch. aardonderbreker is bereikbaar
Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 10 mm²
Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aanwezige bijzondere installaties: PV zwembad sauna voeding elektrisch voertuig -
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotential verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 66,5 MOhm **Spreidingsweerstand:** 18 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotential verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Dit verslag annuleert en vervangt elke voorgaande revisie.
---	---

I	geen
---	------

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf